

Bildung und Familie
Erlensträsschen 10
4125 Riehen
Telefon 061 208 60 00

An die Anwohnerinnen und Anwohner
des Hebelmätteli
und die Eltern der Schülerinnen und
Schüler der Primarstufe Niederholz

Unser Zeichen	CAS
Reg.-Nr.	
Kontaktperson	Stefan Camenisch
Direktwahl	061 208 60 02
E-Mail	stefan.camenisch@riehen.ch
Datum	24. November 2020

Informationen zur Bautätigkeit auf dem Hebelmätteli

Sehr geehrte Damen und Herren

Bald werden auf dem Hebelmätteli Rohre und Foundationen gelegt als Basis für weitere temporäre Schulbauten, die auf dieser Wiese für einige Jahre zu stehen kommen. Gerne informieren wir Sie in diesem Schreiben über die Hintergründe dieser Bautätigkeit. Die temporären Schulbauten, die auf dem Hebelmätteli zu stehen kommen, dienen der Schulraumerweiterung für die Primarschule Niederholz und als Ersatzschulraum während der geplanten Gesamtsanierung der Primarschule Wasserstelzen. Grundlage der Bautätigkeit ist ein Beschluss des Einwohnerrates Riehen vom 29. April 2020. Der Einwohnerrat beschloss damals einen Kredit für den Kauf und die Installierung eines temporären Schulraummoduls auf dem Hebelmätteli. Weitere Informationen vgl. Traktandum 5 der Einwohnerratssitzung vom 29. April 2020: <https://www.riehen.ch/gemeinde-riehen/politik/einwohnerat/sitzungen/2020-04-29t173000>.

Raumerweiterung Primarschule Niederholz

Die Schülerinnen- und Schülerzahlen der Primarschule Niederholz sind in den letzten Jahren stark gestiegen. Das bestehende Raumangebot für Unterricht und Tagesstruktur reicht nicht mehr aus. Der zusätzlich benötigte Raum wird vorerst mit einem temporären Schulbau geschaffen. Dieser wird auf der Hebelmatte neben dem bereits bestehenden temporären Schulbau aufgebaut, in welchem der Kindergarten Hebelmätteli und die Tagesstruktur untergebracht sind. In den nächsten Tagen beginnen die ersten Vorbereitungsarbeiten auf dem Gelände. Die Fertigstellung des temporären Baus ist auf Mai 2021 geplant. Während den Schulsommerferien 2021 wird der temporäre Schulbau von der Schule bezogen und ab Beginn des neuen Schuljahres im August 2021 finden dort Unterricht und ein Teil der Betreuung der Tagesstruktur Niederholz statt. Für die Gemeindeschulen stellt der temporäre Schulbau keine langfristige Lösung dar. In der genannten Einwohnerratsvorlage wurden darum Ideen für eine permanente Raumlösung über den Umbau oder die Ergänzung bestehender Gebäudeteile oder über einen Ersatzneubau dargelegt. Diese permanente Raumlösung würde die temporären Bauten auf

der Hebelmatte ersetzen. Dazu braucht es aber ein separates Einwohnerratsgeschäft. Die permanente Raumlösung ist auch bei einer Zustimmung des Einwohnerrats zu diesem Projekt sicher nicht vor 2027 fertig. Die Bewilligung für die temporären Raumeinheiten auf der Hebelmatte ist auf einige Jahre beschränkt. Die temporären Bauten müssen also so oder so wieder abgebaut werden.

In den nächsten Tagen beginnen nun auf der Hebelmatte die ersten Arbeiten für den Einbau der Fundamente für den temporären Schulbau. Die Zufahrt der Baustellenfahrzeuge erfolgt über den bestehenden Weg bei der Turnhalle. In der Zeit vor 08.00 Uhr und nach 12.15 Uhr sowie in der Pausenzeit von 09.45 – 10.15 Uhr werden keine Fahrzeuge den Weg befahren. Jede Zu- und Abfahrt ausserhalb dieser Zeiten wird von einer Person der Baustellenfirma beaufsichtigt. Die Firma verfügt über grosse Erfahrung mit Arbeiten auf Schulgeländen und ist deshalb in Bezug auf die Sicherheit der Kinder und Erwachsenen sensibilisiert.

Sanierung Primarschule Wasserstelzen und Kindergarten Langenlängeweg

Auf der Hebelmatte werden ab August 2022 bis Juni 2025 noch weitere temporäre Schulbauten zum Einsatz kommen. Die zur Abteilung Finanzen gehörende Fachstelle Immobilien ist zuständig für eine grundlegende Sanierung der Primarschule Wasserstelzen. Diese ist für den Zeitraum von Sommer 2022 bis Sommer 2025 geplant. Die vier Gebäudeteile sollen in Etappen saniert werden. In jenen Teilen, in denen Bauarbeiten erfolgen, kann kein Unterricht stattfinden. Die jeweils betroffenen Klassen müssen daher an einem anderen Ort unterrichtet werden. Vorgesehen ist auch hier eine Lösung über einen temporären Schulbau. Dieser kann nicht auf dem Gelände der Primarschule Wasserstelzen gestellt werden. Er soll daher zusätzlich auf die Hebelmatte zu stehen kommen. Die zusätzlichen temporären Schulbauten auf der Hebelmatte bedürfen wiederum eines Entscheides des Einwohnerrates.

Weitere Fragen bitten wir Sie per Mail zu richten an Tobias.Betschart@riehen.ch

Freundliche Grüsse



Stefan Camenisch
Abteilungsleiter Bildung und Familie



Tobias Betschart
Projektleiter Abteilung Hochbau